建设工程施工图设计文件审查意见回复单

项目名称:	民权县中	中国冷谷双创生态园项 目-3#厂房	项目编号:	2020-094SS
建设单位:	民权县	金联投融资有限公司	设计单位:	河南楷度建筑设计有限公司
修改对其他专业是否有影响:		无	修改原因	

P1、±0.000以上砌体应采用混合砂浆砌筑。

回复: ±0.000以上砌体采用 M7.5混合砂浆砌筑。

P2、结 11 中,墙面支撑系统未按门规 8.4.1 条布置隅撑。

回复:墙面支撑系统布置隅撑已做调整,详见结修11。

P3、吊车梁挠度超过容许挠度限值,请复核;

回复:已复核,本项目吊车梁为中级工作制,挠度限制为 I/900。经计算本项目吊车梁 挠度为 1236.476>900, 满足规范要求。

P4、复核基础计算书,基础计算内容与施工图不一致。

回复: 计算书已调整。

P5、JC-3 配筋率不满足地规 8.2.1 条的要求。

回复: JC-3 配筋由 12@150 改为 14@140 详见结修 04。

项目负责人	裴丁丁	审定	吕印堂	设计	王亚辉
专业负责人	吕印堂	校审	孙宁	日期	2021. 02. 03